

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - VIELA ANGELO

Item	Serviço	Valor Parcial	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL GERAL	
			TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
	TOTAIS	21.116,85	4.223,37	20,00%	4.223,37	20,00%	4.223,37	20,00%	4.223,37	20,00%	4.223,37	20,00%	21.116,85	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	TOTAIS	8.771,88	1.754,38	20,00%	1.754,38	20,00%	1.754,38	20,00%	1.754,38	20,00%	1.754,38	20,00%	8.771,88	100,00%
	TERRAPLENAGEM													
	TOTAIS	57.312,21	28.656,11	50,00%	28.656,11	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	57.312,21	100,00%
	GALERIA EM TUBOS													
	TOTAIS	45.782,38	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.782,38	100,00%	-	0,00%	45.782,38	100,00%
	GALERIA 3,00x1,50m													
	TOTAIS	916.693,62	-	0,00%	-	0,00%	458.346,81	50,00%	458.346,81	50,00%	-	0,00%	916.693,62	100,00%
	PAVIMENTAÇÃO													
	TOTAIS	436.033,52	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	218.016,76	50,00%	218.016,76	50,00%	436.033,52	100,00%
	PROJETO EXECUTIVO													
	TOTAIS	29.463,06	29.463,06	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.463,06	100,00%
	TOTAL PARCIAL		64.096,91	4,23%	34.633,85	2,29%	464.324,56	30,64%	728.123,70	48,06%	223.994,51	14,78%		
	TOTAL ACUMULADO	1.515.173,52	64.096,91	4,23%	98.730,76	6,52%	563.055,32	37,16%	1.291.179,01	85,22%	1.515.173,52	100,00%	1.515.173,52	100,00%

DATA: 21/12/2021

Engº DIORGENS GODOI DA SILVA

SECRETÁRIO ADJUNTO

Crea: 5069838630