

**Prefeitura de Carapicuíba**  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



**REFORMA E AMPLIAÇÃO SAMU**

Avenida Santo Estevão, 103 (esquina com Rua Buritis) - Vila Silvânia - Carapicuíba - SP - CEP: 06321-490

SINAPI: SET/2022 (RT 17/10/2022); CDHU-187 (AGO/22) e SIURB EDIF/INFRA JUL/2022 (com SINAPI: SET/2022 (RT 17/10/2022); CDHU-187 (AGO/22) e SIURB EDIF/INFRA JUL/2022 (desonerada)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	SUBTOTAIS	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	50% 26.275,85	50% 26.275,85																	R\$ 52.551,70	2,10%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		25% 37.259,19	25% 37.259,19	25% 37.259,19	25% 37.259,19														R\$ 149.036,77	5,95%
3	ALVENARIA					25% 24.902,79	25% 24.902,79	25% 24.902,79	25% 24.902,79											R\$ 99.611,16	3,98%
4	REVESTIMENTOS								25% 22.710,05	25% 22.710,05	25% 22.710,05	25% 22.710,05								R\$ 90.840,20	3,63%
5	PISOS												25% 74.280,00	25% 74.280,00	25% 74.280,00	25% 74.280,00				R\$ 297.119,99	11,86%
6	CAIXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA												25% 74.570,14	25% 74.570,14	25% 74.570,14	25% 74.570,14				R\$ 298.280,54	11,91%
7	VIDROS													50% 2.195,58	50% 2.195,58					R\$ 4.391,16	0,18%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA , DADOS e SPDA					12,5% 22.763,31	12,5% 22.763,31	12,5% 22.763,31	12,5% 22.763,31	12,5% 22.763,31	12,5% 22.763,31							12,5% 22.763,31	12,5% 22.763,31	R\$ 182.106,49	7,27%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						20% 30.370,82	20% 30.370,82	20% 30.370,82	20% 30.370,82	20% 30.370,82									R\$ 151.854,10	6,06%
10	COBERTURA E FORROS											12,5% 76.648,72	12,5% 76.648,72	12,5% 76.648,72	12,5% 76.648,72	12,5% 76.648,72	12,5% 76.648,72	12,5% 76.648,72	12,5% 76.648,72	R\$ 613.189,74	24,48%
11	PINTURA													20% 28.762,99	20% 28.762,99	20% 28.762,99	20% 28.762,99	20% 28.762,99	20% 28.762,99	R\$ 143.814,93	5,74%
12	RAMPA E ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE			10% 36.824,28	10% 36.824,28	10% 36.824,28	10% 36.824,28	10% 36.824,28				10% 36.824,28	10% 36.824,28	10% 36.824,28	10% 36.824,28	10% 36.824,28				R\$ 368.242,77	14,70%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS																50% 5.292,40	50% 5.292,40		R\$ 10.584,79	0,42%
14	LIMPEZA FINAL																	50% 11.190,21	50% 11.190,21	R\$ 22.380,42	0,89%
15	PROJETOS (serviços sem inserção de BDI)																	50% 10.386,24	50% 10.386,24	R\$ 20.772,48	0,83%
SUBTOTAIS		26.275,85	63.535,04	74.083,47	74.083,47	121.749,57	114.861,20	114.861,20	100.746,97	75.844,18	75.844,18	136.183,05	262.323,13	264.518,71	293.281,69	291.086,11	110.704,10	155.043,86	149.751,46	R\$ 2.504.777,26	100%
% mensal		1%	3%	3%	3%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	5%	10%	11%	12%	12%	4%	6%	6%	100%	

Carapicuíba, 09 de novembro de 2022.

Patricia Zanon M. Bussamara  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A47020-1 PMC 44908